

Formulaire pour le rapport final des projets de solidarit'eau suisse

Ce formulaire s'adresse aux organisations qui ont réalisé des projets de développement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement dans le cadre de la plateforme Solidarit'eau. Le formulaire a pour but de guider ces organisations dans la rédaction du rapport final de projet adressé aux communes ou services des eaux qui ont soutenu ces projets.

1. Obligations de l'organisation

En soumettant un projet sur la plateforme Solidarit'eau, l'organisation s'engage à :

- élaborer un rapport final au plus tard six mois après la fin du projet ;
- fournir un décompte avec l'explication des écarts éventuels par rapport au budget initial ;
- mettre à disposition des images du projet.

2. Contenu du rapport

Les communes et services des eaux suisses qui ont soutenu un projet de solidarit'eau seront informés par un **rapport final** qui doit répondre aux questions suivantes :

- quels sont les résultats obtenus ?
- les buts du projet ont-ils été atteints ?
- quels difficultés et problèmes ont été rencontrés ?
- quel est le décompte financier et quelles sont les raisons des éventuel écarts par rapport au budget initial ?

Rapport final

Informations générales

Nom de l'organisation	Association Singla-Népal		
Nom du projet	Adduction d'eau dans le district de Khotang		
Début / fin	Début: mi 2012	Fin: mi 2013	
Pays / région	Népal, district de Khotang		
Ville / campagne	<input type="checkbox"/> Grande ville	<input type="checkbox"/> Petite agglomération	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zone rurale		
	Remarques :		

Contribution de la commune / service des eaux

Nom de la commune/ service des eaux/ autre sponsor	Services industriels de Genève
Contributions financières	27'300 CHF
En pourcentage des dépenses totales	80 %

Informations sur le projet en cours

Brève description des activités réalisées (10 lignes au maximum)	Captage d'une source et acheminement de cette eau par canalisation dans des réservoirs situés en amont des maisons. Six bornes-fontaines, chacune gérée par une femme, fournissent une eau potable aux habitants. Quelques latrines ont aussi été construites et des cours d'hygiène ont été dispensés à tous les bénéficiaires.
Description des différences entre le projet soumis et la réalisation	La réalisation a été conforme au projet, bien étudié et bien suivi.

Principaux résultats du projet

Nombre de bénéficiaires	Alimentation en eau:			
	Prévu:	250 familles	env.	personnes
	Réalisé:	250 familles	env.	personnes
	Services sanitaires:			
	Prévu:	familles	env.	personnes
	Réalisé:	familles	env.	personnes
Explication des différences éventuelles:				

Institutions local
(partenaire)

Nombre des bénéficiaires du projet (p. ex. des écoles, des centres de santé):

Services des eaux : Nombre des bénéficiaires

Services sanitaires : Nombre des bénéficiaires

Remarques : Les écoles des deux villages ont été équipées d'une borne-fontaine.

Dépense du projet

Totalité des frais

Frais effectifs du projet et frais de gestion (les frais de gestion ne devraient pas dépasser 15 %) :

34'400

Divergences éventuelles du budget: - 16%

Explication: Les terrains dans lesquels ont été faites les fouilles étaient plus homogènes (terre) que prévu. Les travaux ont été plus rapidement exécutés.

Frais par bénéficiaire/s

Totalité des frais effectifs divisée par le nombre de bénéficiaires :
CHF 30.-.

Contribution locale

Contribution locale (financière ou/et en nature) :
En nature, par réalisation des travaux.

Personne de contact pour des renseignements supplémentaires

Personne de contact

Organisation : Association Singla-Népal

Nom : Gérard Luyet

Fonction : Membre, expert technique

E-mail : gerard.luyet@sig-ge.ch

Téléphone : +41 79 287 85 75

Photos du projet

S.v.p. envoyez les photos en format JPEG
ou GIF à contact@solidariteausuisse.ch