

## Rapport final

### Informations générales

Nom de l'organisation	Morija
Nom du projet	WASH Burkina
Début / fin	Début: Octobre 2011      Fin: Juillet 2015
Pays / région	Burkina Faso, région de l'Est, province de la Tapoa, du Gourma de la Gnagna et du Kouritenga
Ville / campagne	<input type="checkbox"/> Grande ville <input type="checkbox"/> Petite agglomération <input checked="" type="checkbox"/> Zone rurale
	Remarques :

### Contribution de la commune / service des eaux

Nom de la commune/ service des eaux/ autre sponsor	Salvan (VS), Corminboeuf (FR), Bière (VD), Ayent (VS), Le Vaud (VD), Sonvico (TI), Chiasso (TI), St. Gallen (SG), Semione (TI), Sorengo (TI), Heimberg (BE), Maur (ZH), Pfäffikon (SZ), Riehen (BL), Torricella (TI), Guttannen (BE), Reigoldswil (BL), Uhwiesen (ZH), Erlenbach (ZH), Personico (TI), Oberrieden (ZH), Solothurn(SO), Birsfelden (BL), Cham (ZG), Basel (BS), Aesch (BL), Saanen (BE), Arbedo (TI), Biberstein (AG), Zermatt (VS), Zug (ZG)
Contributions financières	189'823,60 CHF
En pourcentage des dépenses totales	18 %

### Informations sur le projet en cours

Brève description des activités réalisées (10 lignes au maximum)	<p>L'exécution du Programme WASH s'est déroulée dans les communes de la province de la Tapoa, du Gourma, de la Gnagna et du Kouritenga de la région de l'Est au Burkina Faso.</p> <p>Les activités et travaux se sont déroulés de octobre 2011 à juillet 2015. Le programme a permis la construction de 110 puits équipés de pompe India Mark II. 1'833 latrines familiales ont été construites pour les familles les plus démunies de chaque village et 33 latrines scolaires pour des écoles ayant entre 2 et 9 classes. Afin d'engendrer un changement de comportement en matière d'hygiène, 1'366 séances de sensibilisation ont été tenues au niveau communautaire. Ces séances de sensibilisation ont touché 103'994.</p> <p>Parallèlement, des activités de renforcement de capacités des acteurs locaux, aussi bien les Associations de Usagers de l'Eau qui gèrent les points d'eau que les maçons villageois impliqués dans la construction des latrines familiales, ont été menées.</p>
Description des différences entre le projet	Le programme a engrangé beaucoup de retard. Au départ, notre partenaire s'est restructuré ce qui a entraîné un léger délai. Par

soumit et la réalisation

la suite, la nature du sol plus rocheux qu'escompté nous a ralenti. Enfin, nous avons connu des difficultés à mobiliser les populations pour le creusage des fosses dans certains villages, ce qui a également retardé l'exécution du projet.

Malgré ce retard, le nombre de points d'eau améliorés prévu sera atteint d'ici la mi-2016. Le nombre de latrines construites est supérieur à ce qui a été prévu. En effet, dans certains villages il a été décidé de construire une ou deux latrines de plus suite aux demandes importantes des autorités locales. De plus, des latrines ont également été construites dans certains villages qui finalement n'ont pas bénéficié de points d'eau compte tenu du manque de leur mobilisation.

Au cours du projet, nous avons fait évoluer l'aménagement des puits afin d'offrir aux villageois un meilleur service. Les puits possèdent désormais un muret, l'abreuvoir se situe plus en contrebas et un puisard a été ajouté à l'ouvrage pour faciliter l'évacuation des eaux perdues.

## Principaux résultats du projet

Nombre de bénéficiaires

Alimentation en eau:

Prévu: familles env. 40'500 personnes

Réalisé: familles env. 69'892 personnes

Services sanitaires:

Prévu: familles env. 40'500 personnes

Réalisé: familles env. 37'822 personnes

Explication des différences éventuelles: Les points d'eau améliorés approvisionnent un plus grand nombre de personnes que ce qui est recommandé par la norme OMS. Cette norme avait été prise comme base pour estimer le nombre de bénéficiaires. Afin que tous les habitants puissent avoir un accès durable à l'eau, les équipes ont surveillé le niveau de la nappe dans le puits lors de la saison sèche et ont procédé à un approfondissement lorsque cela semblait nécessaire pour assurer un débit d'eau suffisant pour tous, tout au long de l'année.

Le nombre de bénéficiaires du service sanitaire est inférieur à ce qui était prévu car l'ensemble des latrines n'a pas encore été réalisé. La construction des latrines familiales se poursuivra jusqu'au début de l'année 2016 pour qu'au moins 675 latrines soient construites dans chacune des Provinces. Dans la Tapoa, le nombre moyen d'utilisateurs par latrines est de 15 alors qu'il est respectivement de 24 et de 22 pour les provinces du Gourma et de la Gnagna. Le calcul du nombre de bénéficiaires des services sanitaires s'était faite sur la base de 20 utilisateurs par latrines.

Institutions local  
(partenaire)

Nombre des bénéficiaires du projet (p. ex. des écoles, des centres de santé):

Services des eaux : Nombre des bénéficiaires

Services sanitaires : 5'851 Nombre des bénéficiaires

Remarques : Le nombre de latrines publiques avait été surestimé. Le programme n'a finalement ciblé que les latrines scolaires et une partie importante des travaux à consister en de la réfection de latrines et non de la construction.

## Dépense du projet

Totalité des frais	Frais effectifs du projet et frais de gestion (les frais de gestion ne devraient pas dépasser 15 %) : Frais effectifs du projet : CHF 1'055'242.- dont CHF 33'932.- (3% de frais de suivi) Divergences éventuelles du budget: 48,9% de réalisé Explication: Toutes les infrastructures n'ont pas encore été réalisées et le nombre de latrines scolaires avait été surestimé aussi les coûts liés à la mise en oeuvre des activités sont moins élevés que prévus. De plus, une optimisation des coûts a été réalisée notamment au niveau de l'organisation des formations.
Frais par bénéficiaire/s	Totalité des frais effectifs divisée par le nombre de bénéficiaires : CHF 15.-
Contribution locale	Contribution locale (financière ou/et en nature) : CHF 203'008,24.-

## Personne de contact pour des renseignements supplémentaires

Personne de contact	Organisation : Morija Nom : Mikaël Amsing Fonction : Directeur E-mail : mikael.amsing@morija.org Téléphone : 024 472 80 70
---------------------	--

## Photos du projet

S.v.p. envoyez les photos en format JPEG  
ou GIF à [contact@solidariteausuisse.ch](mailto:contact@solidariteausuisse.ch)