

## Rapport final

### Informations générales

Nom de l'organisation	service de l'eau, Ville de Lausanne
Nom du projet	Projet Communautaire pour l'Accès à l'Eau (PCEA)
Début / fin	Début: 1 novembre 2011      Fin: 31 octobre 2016
Pays / région	Mauritanie / Nouakchott
Ville / campagne	<input checked="" type="checkbox"/> Grande ville <input type="checkbox"/> Petite agglomération <input type="checkbox"/> Zone rurale
Remarques : -	

### Contribution de la commune / service des eaux

Nom de la commune/ service des eaux/ autre sponsor	Lausanne, Apples, Attalens, Charrat, Coldrerio, Cossonay, Epalinges, Estavayer-le-Lac, Fribourg, Jouxten-Mézery, Jussy, La Chaux, l'association intercommunale «La Menthuc», Le Mont-sur-Lausanne, Lutry, Martigny, Morges, Nyon, Pully, Trient, Villaz-St-Pierre &  Direction du Développement et de la coopération (DFAE) Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN), Région Ile de France
Contributions financières	1'095'701 CHF
En pourcentage des dépenses totales	74 %

### Informations sur le projet en cours

Brève description des activités réalisées (10 lignes au maximum)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 51.3 kilomètres de conduite ont été posés dans le quartier périphérique de Tarhil et 1800 personnes connectées via un branchement particulier</li><li>2. Quatre bornes fontaines ont été construites. Les 4 gérants ont été formés à la gestion de la borne fontaine (exploitation, entretien et maintenance) et à maintenir un environnement salubre.</li><li>3. Deux cuves ont été construites pour permettre aux deux écoles cibles de mieux gérer la ressource en eau, deux blocs de 8 latrines ont été construits dans ces mêmes écoles et les associations de parent d'élèves formées à l'entretien et la maintenance des infrastructures</li><li>4. Un diagnostic sur les systèmes d'assainissement à Nouakchott a été réalisé, suivi d'un guide des bonnes pratiques et la réalisation de 6 toilettes familiales pilotes</li><li>5. Une vaste campagne de sensibilisation à l'hygiène a été menée auprès de la population et des écoles touchant 27'500 personnes.</li></ol>
--	---

6. La CUN a été renforcée dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage, la mise à jour d'une base de données des points d'eau, le management et la démarche qualité.

Description des différences entre le projet soumis et la réalisation

- Pose de 51km au lieu de 30km
- Changement d'approche pour les branchements privés: initialement une approche de micro-crédit était planifiée mais finalement l'option retenue a été la subvention des branchements pour s'aligner sur la politique sociale de la SNDE
- Non construction de 11 bornes fontaines sur les 15 prévues pour privilégier les branchements privés
- Annulation de l'activité système amélioré du transport de l'eau par charretier pour être en phase avec la stratégie de la CUN qui favorise les bornes fontaines et les branchements pour garantir la potabilité de l'eau.

## Principaux résultats du projet

Nombre de bénéficiaires

Alimentation en eau:

Prévu: 4300 familles env. 30'000 personnes

Réalisé: 2000 familles env. 15'000 personnes

Services sanitaires:

Prévu: 6 familles env. 40 personnes

Réalisé: 6 familles env. 40 personnes

Explication des différences éventuelles: Initialement il s'agissait de brancher toutes les parcelles puis la SNDE a changé sa stratégie et orienté uniquement vers le branchement de ménages ayant fait la demande. Cette activité de branchements subventionnés dans la zone du PCAE se poursuit actuellement dans le nouveau projet PCAEA.

Pour l'assainissement, ce sont 6 toilettes pilotes qui ont été construites et leur utilisation suivie.

8 toilettes ont été construites dans 2 écoles et donne accès à l'assainissement à 1'000 écoliers.

Enfin 27'500 personnes ont bénéficié de sensibilisation à l'hygiène.

Institutions local (partenaire)

Nombre des bénéficiaires du projet (p. ex. des écoles, des centres de santé):

Services des eaux : 1'000 Nombre des bénéficiaires

Services sanitaires : 1'000 Nombre des bénéficiaires

Remarques : 2 écoles bénéficient de latrines et de cuves d'eau et de la sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène correspondant à 1'000 élèves bénéficiaires.

## Dépense du projet

Totalité des frais	<p>Frais effectifs du projet et frais de gestion (les frais de gestion ne devraient pas dépasser 15 %) :</p> <p>CHF 1'482'668 (dont frais de gestion 15'007 CHF ; 1 %)</p> <p>Divergences éventuelles du budget: augmentation du budget de CHF1'738'363 à CHF1'482'668 du fait du changement d'approche pour les branchements privés et du recrutement d'une entreprise très peu chère pour la pose du réseau.</p> <p>CHF1'738'363- CHF1'482'668= CHF255'695 d'économie au budget</p> <p>Explication: La différence entre le budget révisé et les dépenses effectives s'expliquent par les raisons suivantes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Un coût moindre pour l'extension du réseau</li><li>2. Le montant alloué aux imprévus n'a pas été sollicité.</li><li>4. L'inflation du taux de change a permis de bénéficier d'un montant supérieur à disposition dans la monnaie mauritanienne.</li></ol>
Frais par bénéficiaire/s	<p>Totalité des frais effectifs divisée par le nombre de bénéficiaires :</p> <p><math>1'477'655/27'500 = 54 \text{ CHF}</math></p>
Contribution locale	<p>Contribution locale (financière ou/et en nature) :</p> <p>La Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN) participe à hauteur de 14% du montant total du projet, soit 204'853CHF</p>

## Personne de contact pour des renseignements supplémentaires

Personne de contact	<p>Organisation : service de l'eau Lausanne</p> <p>Nom : Vanessa Fakhry</p> <p>Fonction : Responsable Solidarité Internationale Eau, eauservice</p> <p>E-mail : <a href="mailto:vanessa.fakhry@lausanne.ch">vanessa.fakhry@lausanne.ch</a></p> <p>Téléphone : 021 315 85 22</p>
---------------------	---

## Photos du projet

S.v.p. envoyez les photos en format JPEG  
ou GIF à [contact@solidariteausuisse.ch](mailto:contact@solidariteausuisse.ch)